



CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA BANANEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL COM BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		Total geral
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.000	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 59.489,98	100,00%	R\$ 59.489,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 59.489,98
2.000	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
3.000	MOVIMENTO TERRA	R\$ 0,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.000	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	R\$ 81.711,79	100,00%	R\$ 81.711,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 81.711,79
5.000	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)	R\$ 438.684,00	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 263.210,40	40,00%	R\$ 175.473,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 438.684,00
6.000	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 49.046,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 24.523,15	50,00%	R\$ 24.523,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 49.046,31
7.000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 10.693,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 4.277,48	60,00%	R\$ 6.416,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 10.693,69
8.000	FERRAGENS	R\$ 4.850,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.850,50	0,00%	R\$ -	R\$ 4.850,50
9.000	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 55.683,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 22.273,40	60,00%	R\$ 33.410,09	0,00%	R\$ -	R\$ 55.683,49
10.000	VIDROS	R\$ 4.903,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 4.903,43	0,00%	R\$ -	R\$ 4.903,43
11.000	COBERTURA	R\$ 709.770,25	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 141.954,05	40,00%	R\$ 283.908,10	40,00%	R\$ 283.908,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 709.770,25
12.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.657,84	80,00%	R\$ 6.926,27	20,00%	R\$ 1.731,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 8.657,84
13.000	FORRO	R\$ 8.725,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.725,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 8.725,82
14.000	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 101.992,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 101.992,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 101.992,31
15.000	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 464.834,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 464.834,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 464.834,38
16.000	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 33.678,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 33.678,65	0,00%	R\$ -	R\$ 33.678,65
17.000	GERAL														
17.000.1.1	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 5.947,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.947,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 5.947,62
17.000.1.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC	R\$ 10.963,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10.963,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 10.963,59
17.000.1.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL	R\$ 10.022,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10.022,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 10.022,47
17.000.1.5	INCÊNDIO	R\$ 19.843,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 19.843,56	0,00%	R\$ -	R\$ 19.843,56
18.000	GINÁSIO														
18.000.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 5.376,49	100,00%	R\$ 5.376,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 5.376,49
18.000.1.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL	R\$ 15.909,53	100,00%	R\$ 15.909,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 15.909,53
18.000.1.4	ÁGUA QUENTE	R\$ 7.877,32	100,00%	R\$ 7.877,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 7.877,32
18.000.1.5	INCÊNDIO	R\$ 11.831,29	100,00%	R\$ 11.831,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 11.831,29
18.000.1.6	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA	R\$ 6.460,93	100,00%	R\$ 6.460,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 6.460,93
19.000	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA														
19.000.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.156,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 10.156,38	0,00%	R\$ -	R\$ 10.156,38
20.000	RESERVATÓRIO ENTERRADO AAC 1 - 50M³(APROVEITAMENTO DE ÁGUA	R\$ 0,00													
21.000	RESERVATÓRIO ENTERRADO AAC 2 - 50M³(APROVEITAMENTO DE ÁGUA	R\$ 0,00													
22.000	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³														
22.000.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 34.464,38	10,00%	R\$ 3.446,44	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 3.446,44	40,00%	R\$ 13.785,75	40,00%	R\$ 13.785,75	0,00%	R\$ -	R\$ 34.464,38
23.000	CASA DE BOMBAS / RESERVATÓRIOS (EXCLUSO)														
24.000	LOUCAS E METAIS	R\$ 29.240,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 29.240,13	0,00%	R\$ -	R\$ 29.240,13
25.000	ELETRICA														
25.000.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 61.677,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 61.677,55	0,00%	R\$ -	R\$ 61.677,55
25.000.2	DUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 40.521,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 40.521,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 40.521,17
25.000.3	CABOS E BARRAMENTOS	R\$ 88.718,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 88.718,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 88.718,00
25.000.4	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME	R\$ 11.261,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 11.261,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 11.261,19
25.000.5	QUADROS	R\$ 21.061,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21.061,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 21.061,22
25.000.6	SPDA	R\$ 44.652,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 44.652,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 44.652,58
25.000.7**	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA	R\$ 154.819,95	100,00%	R\$ 154.819,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 154.819,95
26.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 221.614,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 66.484,32	20,00%	R\$ 44.322,88	30,00%	R\$ 66.484,32	20,00%	R\$ 44.322,88	R\$ 221.614,40
27.000	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 6.811,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.811,07	0,00%	R\$ -	R\$ 6.811,07
28.000	PINTURA	R\$ 67.372,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 33.686,42	50,00%	R\$ 33.686,42	0,00%	R\$ -	R\$ 67.372,84
29.000	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 3.590,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.590,00	0,00%	R\$ -	R\$ 3.590,00
30.000	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 141.596,42	15,00%	R\$ 21.239,46	17,00%	R\$ 24.071,391	17,00%	R\$ 24.071,391	17,00%	R\$ 24.071,391	17,00%	R\$ 24.071,391	17,00%	R\$ 24.071,391	R\$ 141.596,415
31.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DEVIDO A IMPLANTAÇÃO	R\$ 51.665,76	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 51.665,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 51.665,76
TOTAL		3.116.178,28	12,04%	R\$ 375.089,45	15,49%	R\$ 482.633,17	20,99%	R\$ 654.087,67	16,60%	R\$ 517.141,35	26,01%	R\$ 810.394,67	8,88%	R\$ 276.831,96	3.116.178,28

Apresentam itens com BDI de 15%