



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA



Ministério da Educação

OBRA : (1005586)CRECHE DO BAIRRO VERDES CAMPOS - Arapiraca- AL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	78.388,50	12,396%	100%				
				78.388,50				
2	ESQUADRIAS	56.110,57	8,873%	60%	40%			
				33.666,34	22.444,23			
3	SISTEMA DE COBERTURA	1.221,76	0,193%	60%	40%			
				733,06	488,70			
4	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	890,20	0,141%	40%	40%	20%		
				356,08	356,08	178,04		
5	PINTURA	90.193,88	14,263%		30%	40%	30%	
					27.058,16	36.077,56	27.058,16	
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	22.063,93	3,489%	70%	30%			
				15.444,75	6.619,18			
7	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	5.018,56	0,794%		40%	60%		
					2.007,42	3.011,14		
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.084,16	0,171%	40%	40%	20%		
				433,66	433,66	216,84		
9	LOUÇAS E METAIS	35.331,33	5,587%	30%	30%	40%		
				10.599,40	10.599,40	14.132,53		
10	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.102,28	0,491%	30%	70%			
				930,68	2.171,60			
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	7.734,34	1,223%		10%	70%	20%	
					773,43	5.414,04	1.546,87	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	116.093,04	18,359%				100%	
							116.093,04	
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	4.599,15	0,727%		10%	35%	55%	
					459,92	1.609,70	2.529,53	

14	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	33.109,52	5,236%		30%	70%		
					9.932,86	23.176,66		
15	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7.627,91	1,206%					100%
								7.627,91
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)	56.219,03	8,890%					100%
								56.219,03
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	76.176,56	12,046%				70%	30%
							53.323,59	22.852,97
18	SERVIÇOS FINAIS	2.798,10	0,442%					100%
								2.798,10
19	MURO	9.141,37	1,446%					100%
								9.141,37
20	PSG - PAISAGISMO	25.453,60	4,025%					100%
								25.453,60
Valor Total (R\$)		632.357,79	100,00%	140.552,47	83.344,64	83.816,51	200.551,19	124.092,98
Percentual Total Simples (%)				22,23%	13,18%	13,25%	31,71%	19,62%
Valor Acumulado (R\$)				140.552,47	223.897,11	307.713,62	508.264,81	632.357,79
Percentual Acumulado (%)				22,23%	35,41%	48,66%	80,38%	100,00%