

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA						
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT						
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.						
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (BLOCO 01 - Lado A)						DATA: OUT/2019
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO FINANCEIRO		EXECUÇÃO		TOTAL
				30 DIAS	60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	15,16%	100,00%		100,00%
		R\$	53.443,54	53.443,54		53.443,54
2	MOVIMENTO DE TERRA	%	1,10%	100,00%		100,00%
		R\$	3.911,12	3.911,12		3.911,12
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	%	5,91%	100,00%		100,00%
		R\$	20.792,07	20.792,07		20.792,07
4	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	%	2,05%	90,00%	10,00%	100,00%
		R\$	7.219,30	6.497,37	721,93	7.219,30
5	PAREDES E PAINÉIS	%	1,61%	100,00%		100,00%
		R\$	5.633,70	5.633,70		5.633,70
6	COBERTURA	%	3,46%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$	12.166,19	9.732,95	2.433,24	12.166,19
7	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	%	5,02%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$	17.692,83	14.154,26	3.538,57	17.692,83
8	REVESTIMENTOS	%	13,11%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$	46.183,20	36.946,56	9.236,64	46.183,20
9	ESQUADRIAS	%	2,78%	100,00%		100,00%
		R\$	9.784,88	9.784,88		9.784,88
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	%	2,90%	100,00%		100,00%
		R\$	10.204,86	10.204,86		10.204,86
11	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	%	7,06%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$	24.835,97	4.967,19	19.868,78	24.835,97
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	8,16%	60,00%	40,00%	100,00%
		R\$	28.626,93	17.176,16	11.450,77	28.626,93
13	PINTURAS	%	12,49%		100,00%	100,00%
		R\$	43.970,04		43.970,04	43.970,04
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	19,00%		100,00%	100,00%
		R\$	66.915,89		66.915,89	66.915,89
15	LIMPEZA	%	0,23%		100,00%	100,00%
		R\$	802,12		802,12	802,12
TOTAL GERAL		%	100,00%	54,87%	45,13%	100,00%
		R\$	352.182,64	193.244,66	158.937,98	352.182,64