

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

Objeto	Valor Total	Data Início	Data Prevista	% Executado	Situação
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL, NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL.	R\$ 2.365.211,49	23/02/2026	23/09/2026	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 11.301.292,35	03/02/2026	03/04/2027	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO NA VILA BANANEIRA E NO SÍTIO POÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 8.368.730,00	30/01/2026	30/07/2026	12.42%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS BAIRROS PLANALTO E PADRE ANTÔNIO LIMA NETO., NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 8.368.730,00	27/10/2025	27/04/2026	71.83%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA MALHA VIÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PERUCABA E DA BACIA DO RIO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 46.721.626,07	20/10/2025	20/12/2026	6.53%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.999.835,49	29/09/2025	29/04/2026	84.77%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA BANANEIRA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.361.256,09	02/09/2025	02/05/2026	40.45%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO OLHO D'AGUA DOS CAZUZINHOS E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.839.146,18	15/08/2025	15/08/2026	21.83%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LOURENÇO DE ALMEIDA NO POVOADO BÁLSAMO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 518.276,29	11/08/2025	11/04/2026	45.63%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO NO POVOADO BAIXA DA ONÇA E NO BAIRRO SANTA EDWIGES, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 10.420.292,58	04/07/2025	04/01/2026	99.94%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO BAIRRO JARDIM DAS PAINEIRAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.415.424,42	29/05/2025	29/01/2026	78.42%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA BANANEIRA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 6.048.332,10	15/05/2025	15/07/2026	18.04%	Em Execução

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.232.713,40	08/04/2025	08/12/2025	20.41%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LINDINALVA EULÁLIA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.228.773,84	27/01/2025	15/08/2025	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DEPUTADO NEZINHO E NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 13.497.598,37	01/01/2025	01/01/2026	91.75%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.562.579,68	08/11/2024	08/11/2025	94.53%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO BATINGAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.419.422,72	09/10/2024	09/10/2026	17.15%	Em Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES À CONSTRUÇÃO DE 100 MORADIAS POPULARES EM PAREDES ALVEOLARES LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MANGABEIRAS, NO BAIRRO SENADOR ARNON DE MELO EM ARAPIRACA-AL.	R\$ 11.481.307,75	27/09/2024	27/09/2025	94.93%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ITAPOÃ - ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.837.347,11	26/06/2024	26/06/2025	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE CECI CUNHA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 12.078.442,46	10/06/2024	10/04/2025	45.63%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.229.659,36	20/05/2024	20/11/2024	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO SENADOR ARNON DE MELO - ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.811.321,97	18/04/2024	18/04/2025	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.257.593,18	04/04/2024	04/10/2024	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS DE CONTORNO PARA PROTEÇÃO DO LOTES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 2.064.963,12	01/12/2023	13/01/2026	58.69%	Concluída

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA GERMINO PEDRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO CANGANDÚ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.245.784,67	04/10/2023	04/09/2024	100.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 5.070.219,21	02/10/2023	02/12/2024	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS ? META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 5.070.219,21	02/10/2023	02/02/2025	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 17.250.073,43	05/08/2023	26/09/2026	57.41%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA HUGO JOSÉ CAMELO LIMA PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 7.325.721,89	25/07/2023	25/06/2025	84.67%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM NOS BAIRROS PLANALTO, MASSARANDUBA E BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 23.346.549,37	20/06/2023	20/12/2025	83.52%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA VILA CANÃ.	R\$ 3.604.508,59	06/06/2023	---	0.00%	Concluída
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 601.363,49	09/05/2023	03/03/2023	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. (LOTE 01)	R\$ 9.615.897,48	02/05/2023	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.099.411,48	21/11/2022	---	0.00%	Cancelada
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEOTÔNIO VILELA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 2.431.217,19	21/11/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. (LOTE 02)	R\$ 18.325.719,90	21/11/2022	---	0.00%	Em Execução

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III NISE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.483.139,09	21/11/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO MANOEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.294.101,29	16/11/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.604.508,59	14/11/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.294.101,29	28/10/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA PROFESSORA MARIA CLEONICE BARBOSA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL BRISA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.004.134,46	28/10/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO POVOADO VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.419.422,72	28/10/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.561.585,29	25/10/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO RESIDENCIAL VALE DO PERUCABA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.419.422,72	18/10/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.294.101,29	12/09/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO BREU, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 5.668.474,56	16/08/2022	---	0.00%	Concluída
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 50.275.953,32	08/08/2022	---	0.00%	Concluída

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO SATURNINO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.004.134,46	25/07/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISPINIANO FERREIRA DE BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.004.134,46	06/06/2022	---	0.00%	Concluída
Obras e serviços de construção de uma quadra coberta com vestiário FNDE, na Escola de Ensino Fundamental Divaldo Suruagy, no município de Arapiraca/AL.	R\$ 1.021.516,95	03/06/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.203.860,40	23/05/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO PARA ESCOLA MARIA CLEONICE BARBOSA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL BRISA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 778.272,99	29/04/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE 01, MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 14.649.566,86	25/03/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS LOPES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 1.004.134,46	21/03/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.032.143,56	17/03/2022	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, NO VALE DO PERUCABA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.032.143,56	17/03/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BATINGAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.032.143,56	17/03/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO RESIDENCIAL AGRESTE NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.604.508,59	17/03/2022	---	0.00%	Concluída
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.032.143,56	17/03/2022	---	0.00%	Concluída

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 4.499.050,33	04/03/2022	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NA VILA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 343.645,84	03/01/2022	---	0.00%	Concluída
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI E SICRO (DNIT).	R\$ 2.000.000,00	13/12/2021	---	0.00%	Em Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 9.478.508,09	26/11/2021	---	0.00%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE, BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1-2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULA II, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.587.050,57	21/10/2021	---	0.00%	Concluída
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI E SICRO (DNIT).	R\$ 4.000.000,00	14/09/2021	---	0.00%	Em Execução

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA.	R\$ 9.772.236,15	27/08/2021	---	0.00%	Em Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, EM PRAÇAS, PARQUES, PÓRTICOS E CEMITÉRIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 200.000,00 M².	R\$ 3.500.000,00	14/06/2021	---	0.00%	Em Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 30.000,00 M².	R\$ 1.000.000,00	14/06/2021	---	0.00%	Em Execução

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 30.000,00 M².	R\$ 2.500.000,00	14/06/2021	10/06/2026	0.00%	Em Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.000,00 M².	R\$ 1.500.000,00	14/06/2021	---	0.00%	Em Execução
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS DE ESCOLAS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 60.000,00 M².	R\$ 6.000.000,00	14/06/2021	---	0.00%	Em Execução

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NAS CRECHES, ARAPIRAQUINHAS, QUADRAS, GINÁSIOS, CENTROS DE APOIO E DEMAIS PRÉDIOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 40.000,00 M².	R\$ 3.000.000,00	14/06/2021	---	0.00%	Em Execução
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE CONVENÇÕES, LOCALIZADO NO BAIRRO ZÉLIA BARBOSA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 9.128.121,24	03/11/2020	---	0.00%	Concluída
EXECUÇÃO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RIACHO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 8.199.906,43	20/10/2020	---	0.00%	Paralisada
OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 9.768.423,86	05/04/2019	---	0.00%	Concluída
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER DO ESTÁDIO COARACY DA MATA FONSECA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 3.477.126,14	20/12/2018	20/01/2020	94.08%	Concluída
OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS DE 12 SALAS NO RESIDENCIAL AGRESTE, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	R\$ 413.977,94	15/08/2016	---	0.00%	Concluída