

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| Objeto | Valor Total | Data Início | Data Prevista | % Executado | Situação |
|---|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL, NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. | R\$ 2.365.211,49 | 23/02/2026 | 23/09/2026 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO EM DIVERSOS BAIRROS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 11.301.292,35 | 03/02/2026 | 03/04/2027 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO NA VILA BANANEIRA E NO SÍTIO POÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 8.368.730,00 | 30/01/2026 | 30/07/2026 | 12.42% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS BAIRROS PLANALTO E PADRE ANTÔNIO LIMA NETO., NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 8.368.730,00 | 27/10/2025 | 27/04/2026 | 71.83% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA MALHA VIÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PERUCABA E DA BACIA DO RIO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 46.721.626,07 | 20/10/2025 | 20/12/2026 | 6.53% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.999.835,49 | 29/09/2025 | 29/04/2026 | 84.77% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA BANANEIRA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.361.256,09 | 02/09/2025 | 02/05/2026 | 40.45% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO OLHO D'AGUA DOS CAZUZINHOS E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.839.146,18 | 15/08/2025 | 15/08/2026 | 21.83% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LOURENÇO DE ALMEIDA NO POVOADO BÁLSAMO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 518.276,29 | 11/08/2025 | 11/04/2026 | 45.63% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO NO POVOADO BAIXA DA ONÇA E NO BAIRRO SANTA EDWIGES, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 10.420.292,58 | 04/07/2025 | 04/01/2026 | 99.94% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO BAIRRO JARDIM DAS PAINEIRAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.415.424,42 | 29/05/2025 | 29/01/2026 | 78.42% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA VILA BANANEIRA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 6.048.332,10 | 15/05/2025 | 15/07/2026 | 18.04% | Em Execução |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|--------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.232.713,40 | 08/04/2025 | 08/12/2025 | 20.41% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LINDINALVA EULÁLIA DE FARIAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.228.773,84 | 27/01/2025 | 15/08/2025 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DEPUTADO NEZINHO E NA COMUNIDADE MANGABEIRAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 13.497.598,37 | 01/01/2025 | 01/01/2026 | 91.75% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.562.579,68 | 08/11/2024 | 08/11/2025 | 94.53% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO BATINGAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.419.422,72 | 09/10/2024 | 09/10/2026 | 17.15% | Em Execução |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÕES DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES À CONSTRUÇÃO DE 100 MORADIAS POPULARES EM PAREDES ALVEOLARES LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MANGABEIRAS, NO BAIRRO SENADOR ARNON DE MELO EM ARAPIRACA-AL. | R\$ 11.481.307,75 | 27/09/2024 | 27/09/2025 | 94.93% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ITAPOÃ - ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.837.347,11 | 26/06/2024 | 26/06/2025 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE CECI CUNHA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 12.078.442,46 | 10/06/2024 | 10/04/2025 | 45.63% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.229.659,36 | 20/05/2024 | 20/11/2024 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO SENADOR ARNON DE MELO - ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.811.321,97 | 18/04/2024 | 18/04/2025 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA VILA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.257.593,18 | 04/04/2024 | 04/10/2024 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS DE CONTORNO PARA PROTEÇÃO DO LOTES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 2.064.963,12 | 01/12/2023 | 13/01/2026 | 58.69% | Concluída |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|---------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA GERMINO PEDRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO CANGANDÚ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.245.784,67 | 04/10/2023 | 04/09/2024 | 100.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 5.070.219,21 | 02/10/2023 | 02/12/2024 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS ? META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 5.070.219,21 | 02/10/2023 | 02/02/2025 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE 02, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 17.250.073,43 | 05/08/2023 | 26/09/2026 | 57.41% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA HUGO JOSÉ CAMELO LIMA PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE APOIO AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 7.325.721,89 | 25/07/2023 | 25/06/2025 | 84.67% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM NOS BAIRROS PLANALTO, MASSARANDUBA E BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 23.346.549,37 | 20/06/2023 | 20/12/2025 | 83.52% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NA VILA CANÃ. | R\$ 3.604.508,59 | 06/06/2023 | --- | 0.00% | Concluída |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 601.363,49 | 09/05/2023 | 03/03/2023 | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. (LOTE 01) | R\$ 9.615.897,48 | 02/05/2023 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.099.411,48 | 21/11/2022 | --- | 0.00% | Cancelada |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEOTÔNIO VILELA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 2.431.217,19 | 21/11/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DA FERROVIA NA SEDE MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL. (LOTE 02) | R\$ 18.325.719,90 | 21/11/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----|-------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III NISE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.483.139,09 | 21/11/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO MANOEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.294.101,29 | 16/11/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.604.508,59 | 14/11/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO BAIRRO BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.294.101,29 | 28/10/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA PROFESSORA MARIA CLEONICE BARBOSA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL BRISA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.004.134,46 | 28/10/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO POVOADO VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.419.422,72 | 28/10/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.561.585,29 | 25/10/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO RESIDENCIAL VALE DO PERUCABA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.419.422,72 | 18/10/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS NO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.294.101,29 | 12/09/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO POVOADO BREU, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 5.668.474,56 | 16/08/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 50.275.953,32 | 08/08/2022 | --- | 0.00% | Concluída |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----|-------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO SATURNINO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.004.134,46 | 25/07/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRISPINIANO FERREIRA DE BRITO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.004.134,46 | 06/06/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| Obras e serviços de construção de uma quadra coberta com vestiário FNDE, na Escola de Ensino Fundamental Divaldo Suruagy, no município de Arapiraca/AL. | R\$ 1.021.516,95 | 03/06/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BOM SUCESSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.203.860,40 | 23/05/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO PARA ESCOLA MARIA CLEONICE BARBOSA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL BRISA DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 778.272,99 | 29/04/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ - LOTE 01, MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 14.649.566,86 | 25/03/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO FNDE, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMINGOS LOPES DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 1.004.134,46 | 21/03/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.032.143,56 | 17/03/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE, NO VALE DO PERUCABA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.032.143,56 | 17/03/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO BATINGAS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.032.143,56 | 17/03/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO RESIDENCIAL AGRESTE NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.604.508,59 | 17/03/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.032.143,56 | 17/03/2022 | --- | 0.00% | Concluída |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|---|------------------|------------|-----|-------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 4.499.050,33 | 04/03/2022 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NA VILA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 343.645,84 | 03/01/2022 | --- | 0.00% | Concluída |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI E SICRO (DNIT). | R\$ 2.000.000,00 | 13/12/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 9.478.508,09 | 26/11/2021 | --- | 0.00% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE, BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1-2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULA II, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.587.050,57 | 21/10/2021 | --- | 0.00% | Concluída |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI E SICRO (DNIT). | R\$ 4.000.000,00 | 14/09/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|---|------------------|------------|-----|-------|-------------|
| OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA. | R\$ 9.772.236,15 | 27/08/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, EM PRAÇAS, PARQUES, PÓRTICOS E CEMITÉRIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 200.000,00 M². | R\$ 3.500.000,00 | 14/06/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 30.000,00 M². | R\$ 1.000.000,00 | 14/06/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|-------|-------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 30.000,00 M². | R\$ 2.500.000,00 | 14/06/2021 | 10/06/2026 | 0.00% | Em Execução |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 10.000,00 M². | R\$ 1.500.000,00 | 14/06/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NOS PRÉDIOS DE ESCOLAS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 60.000,00 M². | R\$ 6.000.000,00 | 14/06/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Obras Públicas

| | | | | | |
|---|------------------|------------|------------|--------|-------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, NA FORMA ESTABELECIDADA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS DE ÍNDICES DE CONSTRUÇÃO CIVIL ? SINAPI, NAS CRECHES, ARAPIRAQUINHAS, QUADRAS, GINÁSIOS, CENTROS DE APOIO E DEMAIS PRÉDIOS SOB A ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 40.000,00 M². | R\$ 3.000.000,00 | 14/06/2021 | --- | 0.00% | Em Execução |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE CONVENÇÕES, LOCALIZADO NO BAIRRO ZÉLIA BARBOSA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 9.128.121,24 | 03/11/2020 | --- | 0.00% | Concluída |
| EXECUÇÃO DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA DO RIACHO PIAUÍ, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 8.199.906,43 | 20/10/2020 | --- | 0.00% | Paralisada |
| OBRAS DE ENGENHARIA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 9.768.423,86 | 05/04/2019 | --- | 0.00% | Concluída |
| IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER DO ESTÁDIO COARACY DA MATA FONSECA, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 3.477.126,14 | 20/12/2018 | 20/01/2020 | 94.08% | Concluída |
| OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS DE 12 SALAS NO RESIDENCIAL AGRESTE, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | R\$ 413.977,94 | 15/08/2016 | --- | 0.00% | Concluída |